

致家長及教師的一封信

各位敬愛的家長、教師同仁，您好：

為提供師生更安全、優質且友善的校園環境，本校於今年推動四項重點工程。目前施工團隊正全力趕工，然因部分因素影響，開學後部分工程仍須持續進行。在此，謹向各位說明各工程的施工範圍、未能完工原因、安全措施及學校的因應與安置計畫，懇請大家諒解並共同配合。

一、四項工程之施工範圍與進度說明

工程名稱	施工範圍	未能完工原因	預計完工日期
紅樓二屋頂防水整修工程	紅樓二頂樓層	因工項繁雜，且暑假期間遇颱風與午後雷陣雨影響，導致防水層鋪設作業無法連續施作，需展延工期。	預計 2026 年 9 月中旬 前完工
震損專案工程	經結構鑑定需補強之樑柱與牆面區域。	為確保結構安全，補強工法（如鋼構補強）工序複雜且精度要求高，需更多時間進行施作與養護。	預計 2026 年 10 月中旬 前完工
精進校園無障礙環境計畫	活動中心出入口、殘障坡道、樓梯扶手、無障礙廁所等改善。	為符合最新無障礙法規，部分設施需進行客製化設計與調整，且部分工項須配合他案工程順序進行。	預計 2026 年 9 月中旬前完工
白宮性別友善廁所 1-4 樓改善工程	白宮大樓 1 至 4 樓既有廁所改建。	管線重鋪與衛浴設備安裝工程浩大，為確保施工品質及防水測試完善，需較長作業時間。	預計 2026 年 10 月中旬 前完工

二、工程安全措施與校園因應計畫

師生安全是我們的首要考量。開學後，所有工區將實施嚴格的分流與隔離措施：

1. 施工圍籬與警示：所有工區將設置乙種圍籬或安全警示帶，實施人員管制，嚴禁師生進入施工區域。
2. 人員與車輛管制：施工人員進出校園需統一佩帶證件，並固定動線。施工車輛將避開上下學尖峰時段進出，並有專人指揮。
3. 噪音與粉塵控制：要求廠商將高噪音及產生粉塵之工項集中於課後或假日施作，平日施工時亦會要求加強灑水與清潔。

三、教學安置與因應措施

針對施工期間可能造成的影響，學校已擬定配套措施：

教學場所調整：若施工區域鄰近班級教室，我們將優先安排移至校內專科教室或其他閒置空間上課，確保學習品質不受干擾。

加強安全宣導：開學後將透過集會、班級宣導及張貼告示，提醒學生遠離工區並注意自身安全。

暢通溝通管道：相關工程進度將定期於學校網站公告。若家長或教師有任何疑問，歡迎隨時致電總務處（28912052 分機 131、132）詢問。

校園工程的「不便」是為了換取未來更長遠的「方便」與「安全」。我們會持續督促廠商在確保安全與品質的前提下盡速完工。感謝各位的體諒與支持，讓我們一同守護孩子的成長環境。

敬祝 平安順心

北投國小 校長賴俊賢 敬上

115 年 8 月 21 日